

# Status på Hou Søpark



Initiativgruppen bag etablering af Hou Søpark har arbejdet ihærdigt for at få alle formelle godkendelser på plads.

Før selve anlægsfasen har det været nødvendigt at søge dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslovens §3 for indgreb i områdets flora og fauna, Landzonetilladelse for at anlægge bro ud i søen samt Byggetilladelse til opstilling af fitnessredskaber.

Efter diverse høringer er det nu planen, at bro ud i søen anlægges i uge 20/2019. Efterfølgende anlægges kørefast sti til broen samt underlag til borde-/bænkesæt og fitnessredskaber.

Slutteligt opstilles borde-/bænkesæt, ligesom skiltning med flora og fauna opsættes.

Allersidst – hvis økonomien rækker hertil – opsættes fitnessredskaberne, og krolfbane anlægges.

Om alt går, som ønskes, vil officiel indvielse finde sted efter skolernes sommerferie – august 2019.

Efter indvielsen overdrages det samlede anlæg til Odder Kommune, som så overtager ansvar for og løbende vedligeholdelse af "parken" i samarbejde med Hou Fællesforum.

